山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

<table>
<tr><td>安全评价项目名称</td><td colspan="3">山西煤源综合经营中心有限公司代县盛源加油站改建项目（汽油改甲醇）安全验收评价报告</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="3">山西煤源综合经营中心有限公司代县盛源加油站位于忻州市代县阳明堡镇四叉路口，法定代表人郝鹏飞。加油站改造项目拟在原址上进行改建，改造项目未超出加油站用地边线，改造项目占地面积 8174.33m²，加油站站房、罩棚、洗车房、附属房利旧使用；V06 汽油油罐清罐灌沙封堵停用，V06 汽油油罐人孔井内的工艺管线全部断开，盲板封堵，V06 对应的 J09 汽油枪管线封堵；V05/92#油罐改为甲醇储罐，V05 对应 J07 加油机拆除，新设 1 台甲醇加注机；原 J07 加油机底盘下汽柴油的工艺管线拆除，对应的人孔井出油管封板封堵，新设甲醇出油管线采用双层钢制管线，新设甲醇燃料卸料气相回收系统和加注气相回收系统，甲醇加注机安装可燃气体浓度检测报警装置，并加装洗目镜。改建后加油站设有 1 具 30m3S/F 型双层甲醇储罐，3 具 50m3S/F 型双层柴油罐，1 具 30m3S/F 型双层汽油罐，封停 1 具 30m3S/F 汽油罐（灌砂处理），改建后总罐容为 210m3，折合油罐总容积 135m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.9 要求为二级加油站。</td></tr>
<tr><td>报告提交时间</td><td>2026.10</td><td>评价项目类别</td><td>安全验收评价</td></tr>
<tr><td>项目组长</td><td>张翠花</td><td>报告审核人</td><td>葛寒</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参与编制的安全评价师</td><td>宁博</td><td rowspan="4">参与项目的注册安全工程师</td><td rowspan="4">张翠花</td></tr>
<tr><td>田平雪</td></tr>
<tr><td>武辉</td></tr>
<tr><td>卢转英</td></tr>
<tr><td>到现场开展工作情况(次数、人员、时间、任务)</td><td colspan="3">2026 年 6 月 12 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。</td></tr>
<tr><td>现场调研图片</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>安全评价结论</td><td colspan="3">山西新安正安全技术服务有限公司通过对山西煤源综合经营中心有限公司代县盛源加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。</td></tr>
</table>